

Besiktningssprotokoll

Sida 1 av 2


Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem
(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr:.....	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Färjestadens Hamn 5:13 / 7 A		Byggnadens adress Norra Hamnplan		Postnr 386 30	Ort Färjestaden
Byggnadsägare Brf Soluret		Postadress Norra Hamnplan 7A		Postnr 386 30	Ort Färjestaden
Faktureringsadress Brf Soluret Färjestaden		Postadress Alamedan 12		Postnr 371 31	Ort Karlskrona
Fastighetsansvarig/Förvaltare BRF Soluret Färjestaden/PH Konsult & Förvaltning			Telefonnummer 0703-499545	Fax	e-post
Driftansvar BRF Soluret Färjestaden			Telefonnummer 0703-499545	Fax	e-post
Kommun Mörbylånga kommun		Postadress		Postnr 380 62	Ort MÖRBYLÅNGA
Internt byggnadsnamn Brf Soluret Färjestaden	Internt nummer E 52112	Verksamhet Bostäder	Bruksarea	Antal lägenheter 15 st Lgh 4st R	Antal lokaler 3

Besiktningssman

Sakkunnig Anders Höglund		Företag Skötselbolaget		Adress Arabygatan 78		Postnr 352 46	Ort Växjö
Telefon 0470-60047	Fax	e-post anders.hoglund@skotselbolaget.		FunkiS medlnr 2830	Underskrift 		
Behörighet Riks K	Certifikatnr 5498	Cert-org Swedcert AB	Giltighetstid 2019-06-24	Underskriftsdatum 2019-03-28			

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning					<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Besiktningssresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktning intervall	Besiktning	Besiktning resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm	
TA/FA 1-19	3 år	2018-11-26	G		2021-11-23		BBR 2002	

Besiktningssresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	1	2	0	Anmärkning i klartext	Systemdel
TA/FA 1-19	Fläkt				Lager och kondensator bör bytas på fläkt Lgh 8C	TA/FA 8C Åtgärdat
TA/FA 1-19	Fläkt				Lager bör bytas på fläkt Lgh 321	TA/FA 321 Åtgärdat
TA/FA 1-19	Flöde				Total eller delluftsflöde för låga ny ingjustering TL ,FL	TA/FA 1 - 19 Åtgärdat

Allmänna omdöme, Kommentarer

Kanalsystem TL,FL rensat, Don rengjorda.
Skötselbolaget rekommenderar att filter byts till RDKG -99-15-F5 påsfilter för bättre prestanda.

Systeminformation - TA/FA 1-19

Systemnr TA/FA 1-19	Flöde börvärde: 40/43 Lgh 50/5	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 5	Byggår: 2006	Ombyggår:
Betjänar: Lgh / Radhus	Placering: Lgh KLK /Radh Förråd					
Samkör:	Drifttid helfart: Forc			Drifttid delfart: mån - fre 24 h		
Tidigare OVK besikt: 2015-11-23	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr: 2018-11-26	Flödesprotdatum: 2018-11-26	Övrigdok: ovk 2015-11-23	
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak:		

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad


Fastighetsbet: **Färjestadens Hamn 5:13, 7 A**
Adress: **Norra Hamnplan, Färjestaden**
Byggnad: **Brf Soluret Färjestaden**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
TA/FA 1-19	Lgh / Radhus	G	2018-11-26	2021-11-23

Kontrollant: **Anders Höglund**
Behörighet: **Riks K, 5498, Swedcert AB**
Företag: **Skötselbolaget**
Adress: **Arabygatan 78**
Ort: **352 46 Växjö**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.